

Progres TMMD Ke - 115 Kodim 1609 Buleleng Hari Ke - 8

Ray - BULELENG.JENDELAINDONESIA.COM

Oct 19, 2022 - 16:49



TMMD ke - 115 Kodim 1609 /Buleleng kegiatan fisik di hari ke - 8

BULELENG - Progres TMMD ke - 15 TA 2022 Kodim 1609 /Buleleng pelaksanaan kegiatannya pada hari ke - 8 Desa Giri Emas Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, meliputi kegiatan Fisik Rabu (19 /10/2022).

Kegiatan fisik meliputi Pelebaran badan jalan dengan ukuran lebar dari 2 meter menjadi 6 meter dan panjang 1.940 meter, mencapai hasil 43% Pengerasan dan betonisasi badan jalan dengan ukuran lebar 4 meter dan panjang 1.940 meter, mencapai hasil 41%, pembuatan 3 buah gorong - gorong mencapai hasil 39%, pembuatan senderan mencapai hasil 36%

Sasaran tambahan kegiatan fisik, Bedah rumah RTLH. Ketut Dita Lokasi Desa

Giri Emas Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng mencapai hasil 45 %, bedah rumah RTLH penerima Kadek Sumayasa lokasi Desa Giri Emas Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng mencapai hasil 45%, bedah rumah RTLH penerima Kadek Rudi Astina berlokasi di Desa Giri Emas Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, mencapai hasil 45% Bedah rumah RTLH penerima Made Widiassa berlokasi di Desa Giri Emas Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, mencapai hasil 45%.

Satgas TMMD yang dilibatkan TNI 130 orang, TNI AL 1 orang, TNI AU 2 orang, Polri 2 orang, Pemda Buleleng 2 orang, masyarakat 70 orang . (Mga)